



PRONTOPP[®] Anhydrit Normal Compound C

CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30

Ihr Spezialist für Bauchemie

Tel. +41(0)41/610 81 51

Fax +41(0)41/610 65 48

E-Mail: info@bfbag.com

www.bfbag.com

**AUFHEIZ-
 PROTOKOLL**

Heizungsfirma: _____

Auftraggeber: _____

Objekt: _____

SOLL	IST			
	Datum/Uhrzeit	Vorlauf	Rücklauf	Visum
Vorlauftemperatur				
ab 5. Einbautag +20°C		°C	°C	
am 6. Einbautag +25°C		°C	°C	
am 7. Einbautag +30°C		°C	°C	
am 8. Einbautag +35°C		°C	°C	
am 9. Einbautag +40°C		°C	°C	
am 10. Einbautag +45°C		°C	°C	
am 11. Einbautag +50°C		°C	°C	
50°C oder max. der Heizungsleistung halten bis der UB trocken ist!		°C	°C	
1 Tag +45°C		°C	°C	
1 Tag +35°C		°C	°C	
1 Tag +35°C		°C	°C	
1 Tag +30°C		°C	°C	
letzter Tag des Abheizens +25°C		°C	°C	

* Diese Aufheizphasen können beliebig verlängert werden.

- Bedingungen beim Einbau: Minimum +8°C Raumtemperatur, keine offenen Fenster oder Fassadenteile; kein Durchzug; keine direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Bodenheizung darf beim Einbau des Konventionellen Anhydrit Estrichs mit maximal 25°C in Betrieb sein.
- Bis zum 3. Tag nach dem Einbau: keine Belastung und Baustellenverkehr.

Bemerkungen: _____