# PRONTOPP ®

## Compound C

**CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30**

KNOPP GmbH CHEMISCHE PRODUKTE

Adolf-Oesterheld-Str. 1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
Fax: +49(0)9324/9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

**Aufheiz-protokoll**

## Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

**Auftraggeber** _____

**Bauvorhaben/ Bauabschnitt** _____

**Bauteil/Stockwerk/ Wohnung** _____

| SOLL: Heizphasen / Vorlauftemperatur* | | IST: Datum / Uhrzeit / Vorlauftemperatur / Prüfer | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 5. Einbautag | + 20°C | | | | |
| Am 6. Einbautag | + 25°C | | | | |
| Am 7. Einbautag | + 30°C | | | | |
| Am 8. Einbautag | + 35°C | | | | |
| Ab 9. Einbautag | + 40°C | | | | |
| Ab 10. Einbautag | + 45°C | | | | |
| Ab 11. Einbautag | + 50°C * | | | | |
| Ab 12. Einbautag | halten | | | | |
| ↓ | bis | | | | |
| | Belegereife | | | | |
| | eingetreten | | | | |
| | ist** | | | | |
| Ab Belegereife | + 45°C | | | | |
| schrittweises | + 40°C | | | | |
| Zurückheizen | + 35°C | | | | |
| pro | + 30°C | | | | |
| Tag | + 25°C | | | | |
| Ende Heizphase | + 20°C | | | | |

* bei alternativen Heizungssystemen wie Wärmepumpen in 5°C-Schritten bis zur maximal möglichen Vorlauftemperatur erhöhen.
Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.
Für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

**Ende der Estricharbeiten:** _____ **Ende des Belegereifheizens:** _____

**Heizungsfabrikat:** _____

**Während des Belegereifheizens sind Räume nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?** **Ja** ☐ **Nein** ☐

**Belegeheizen mit automatischer Reglung?** **Ja** ☐ **Nein** ☐

**Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?** **Ja** ☐ **Nein** ☐

**CM-Messung am:** _____ **Ablesewert:** _____ **bar** _____ **CM-%**

**Unterschrift Heizungsbauer:** _____ **Auftraggeber:** _____ **Bauherr:** _____

Stand: 02/12