nanoestrich®

Aufheizprotokoll (Funktionsheizen) nanoestrich®

Auftraggeber / Bauherr: .....

Bauvorhaben: .....

Bauteil / Stockwerk / Wohnung: .....

Nanoestrich Basic: ☐ 1/5 ☐ 1/6 ☐ 1/7

Fußbodenheizsystem: ..... Estrichdicke im Mittel: .....

Beginn Estricharbeiten: ..... Estricharbeiten beendet: .....

Im Winter kann die FBH beim Estricheinbau bei einer Vorlauftemperatur von 15- 20°C laufen. Begrenzung muss aber gewährleistet sein!

Zeit / Tage	**Soll – Vorlauftemperatur**			**Datum / Uhrzeit**	**Prüfer**
Nanoestrich Basic	1/5	1/6	1/7		
3. Tag*	25 °C	25 °C	-		
4. Tag*	30 °C	30 °C	25 °C		
5. Tag*	25 °C	25 °C	30 °C		
6. Tag *	20 °C	20 °C	25 °C		
7. Tag*	-	-	20 °C		

*Nach Fertigstellung des Estricheinbauers.

Bei stärkeren Estrichdicken sollte das Aufheizen verlängert werden.

ACHTUNG: Estrich langsam auskühlen (nicht Schockkühlen)

Die Räume müssen während des Aufheizens frei von Baumaterial oder großflächigen Abdeckmaßnahmen sein.

Lüften: Die Räume müssen mehrmals am Tag durch den Bauherrn / Auftraggeber Stoßgelüftet werden (keine Zugluft). **3 – 4 x 15 Min.** Für den Abtransport von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Die Räume waren während des Aufheizens: ☐ Frei ☐ Nicht frei

Das Aufheizen wurde unterbrochen: ☐ Ja ☐ Nein

Vor Verlegung der Oberbeläge muss der Estrich mittels CM Messung geprüft werden.

Bestätigung:

Architekt / Bauleitung Fachmann

Bauherr / Auftraggeber

Ort, Datum Stempel / Unterschrift

Ort, Datum Stempel / Unterschrift

Thermotec Vertriebs GmbH, Galgenau 19, A-4212 Neumarkt i. M., Tel.: +43 (0) 79 42/778 11, Fax: +43 (0) 79 42/778 11-11, E-Mail: office@thermotec.eu
Thermotec Deutschland GmbH, Breslauer Straße 6, D-29633 Munster, Tel.: +49 (0) 51 92/98 72 06–0, Fax: +49 (0) 51 92/98 72 06–1, E-Mail: info@thermotec.de